

**Inwestycje drogowe w 2024 roku
wg źródeł finansowania
stan na 30.09.2024r.**

L.p	Nazwa zadania	Finansowanie	Opis realizacji	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	4
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc. Rzerzyczce- Skrzydlów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	Razem	Zadanie wieloletnie zakończone. Umowa zawarta 17.10.2022r. Wykonawca robót: LARIX Lubliniec, całkowita wartość zadania: 17 698 255,44 zł, termin zakończenia 18.01.2024r.	8 230 000,00	8 228 255,44
		budżet powiatu		1 000 000,00	998 255,44
		RFPL		6 730 000,00	6 730 000,00
		budżet gminy		500 000,00	500 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów	Razem	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Umowa zawarta 09.12.2022r. Wykonawca LARIX Lubliniec, całkowita wartość zadania: 9 100 000,00 zł. Termin realizacji 08.12.2024r.	8 825 000,00	3 799 999,99
		RFRD		3 475 000,00	1 799 999,99
		budżet powiatu		3 750 000,00	400 000,00
		budżet gminy		1 600 000,00	1 600 000,00
3	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa, gmina Mykanów	Razem	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji - projektowanie. Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania w dniu 22.11.2021r. Umowa zawarta z Wykonawcą 11.05.2022r. ZIR -Systemy Projektowe Bytom. Termin wykonania projektu 13.12.2024r.	461 475,00	0,00
		budżet powiatu		281 475,00	
		woj. śląskie		180 000,00	
		budżet gminy			
4	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzyczce, gm. Kłomnice	Razem	Zadanie zakończone. Umowa zawarta w dniu 29.04.2024r. Wykonawca robót: WOD-GAZ Orzelek Sp. j. Częstochowa, całkowita wartość zadania: 349 320,00 zł. Odbiór dokonano w dniu 21.05.2024r.	365 000,00	349 320,00
		budżet powiatu		365 000,00	349 320,00
		budżet państwa			
		budżet gminy			
5	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1104 S i terenów przyległych w m. Biała Wielka gmina Lelów	Razem	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta w dniu 28.11.2023r. Wykonawca: ST PROJEKT Jacek Staniek, Kąty 53, 29-100 Włoszczowa, całkowita kwota zadania: 29 520,00 zł. Termin realizacji zadania: 20.12.2024r.	29 520,00	0,00
		budżet powiatu		29 520,00	
		budżet państwa			
		budżet gminy			
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S na odc. Lgota Mała-Teklinów, gmina Kruszyna	Razem	Zadanie 2-letnie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowa zawarta w dniu 07.03.2024r. Wykonawca: LARIX Lubliniec, całkowita wartość zadania: 2 880 950,00 zł. Termin wykonania projektu: 07.12.2024r., termin realizacji robót budowlanych: 06.11.2025r.	1 075 000,00	0,00
		budżet powiatu		0,00	
		RFPL		1 000 000,00	
		budżet gminy		75 000,00	
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydlów-Adamów, gmina Kłomnice	Razem	Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowa podpisana w dniu 25.06.2024r. Wykonawca: Halbiniak Inwestycje Pacierzów., całkowita wartośćrealizacji zadania: 1 650 000,00 zł. Termin realizacji: 26.01.2026r.	704 440,00	34 440,00
		budżet powiatu		204 440,00	34 440,00
		RFPL		500 000,00	
		budżet gminy		0,00	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S na odc. Wrzosowa-Huta Stara B, gmina Poczesna	Razem	Zadanie 3-letnie w trakcie realizacji, umowa podpisana w dniu 29.05.2024r., Wykonawca: LARIX Lubliniec, całkowita wartość robót: 7 850 984,71 zł. Termin realizacji : 29.04.2026r.	505 000,00	3 060,24
		budżet powiatu		151 125,00	3 060,24
		RFRD		277 750,00	
		budżet gminy		76 125,00	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska	Razem	Zadanie 3-letnie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj, umowa podpisana w dniu 09.10.2024r., WYKONAWCA: LARIX Lubliniec, całkowita wartość robót: 8 692 546, 78zł. Termin realizacji zadania: 05.11.2025r.	98 850,00	1 530,12
		budżet powiatu		8 100,00	1 530,12
		RFRD		90 750,00	
		budżet gminy		0,00	
10	Przebudowa DP 1095 S ul.Cmentarna w m.Przyrów, gm.Przyrów-opracowanie dokumentacji projektowej	Razem	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: DWK Projekt Wojciech Kulawik, Częstochowa, całkowita wartość umowy: 73 800,00 zł.	59 400,00	0,00
		budżet powiatu		59 400,00	
		budżet państwa		0,00	
		budżet gminy		0,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem prz DP 1051S w m. Aleksandria Pierwsza, ul. Piaskowa, gmina Konopiska"	Razem	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: ST PROJEKT Jacek Staniek, Kąty 23, 29-100 Włoszczowa, całkowita wartość umowy: 73 800,00 zł. Projekt wykonany.	36 900,00	36 900,00
		budżet powiatu		36 900,00	36 900,00
		budżet państwa		0,00	
		budżet gminy		0,00	0,00
12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice	Razem	Zadanie zakończone. Umowa zawarta w dniu 05.12.2023r. Wykonawca robót: LARIX Lubliniec, wartość robót 2 328 840,45 zł. Termin realizacji i odbioru robót: 13.08.2024r.	2 701 000,00	2 331 900,24
		budżet powiatu		129 030,00	76 266,24
		RFRD		1 840 800,00	1 840 800,00
		budżet gminy		731 170,00	414 834,00
13	Wypuk przedmiotu leasingu - piaskarki - umowa z 2021	Razem	realizacja zgodnie z harmonogramem	127 920,00	127 920,00
		budżet powiatu		127 920,00	127 920,00
		budżet państwa		0,00	
		budżet gminy		0,00	
14	Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg (wg wykazu)	Razem	zakupiono: remonter, walec, 2 szt. Kosiarek bijakowych, ramię hydrauliczne	1 150 000,00	1 044 935,37
		budżet powiatu		1 150 000,00	1 044 935,37
		budżet państwa			
		budżet gminy			
15	Budowa wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym do budynku administracyjnosocjalnego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 26	Razem	zadanie jednoroczne, w trakcie realizacji, złożono wniosek o dofinansownie z WFOŚiGW	57 000,00	
		budżet powiatu		57 000,00	
		budżet państwa		0,00	
		budżet gminy		0,00	
16	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1062 w m.Słowik ul. Spacerowa	Razem	trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu	215 000,00	
		budżet powiatu		215 000,00	
		budżet państwa		0,00	
		budżet gminy		0,00	
17	Przebudowa budynku warsztatowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Poczesnej	Razem	zadanie dwuletnie, w 2024 roku zlecony zostanie projekt i ogrodzenie terenu	60 000,00	
		budżet powiatu		60 000,00	
		budżet państwa		0,00	
		budżet gminy		0,00	
		Razem		24 701 505,00	15 958 261,40

Ogółem	budżet powiatu	19,25%	7 624 910,00	3 072 627,41
	woj. śląskie	0,00%	180 000,00	0,00
	budżet państwa	0,00%	0,00	0,00
	RFRD	22,81%	5 684 300,00	3 640 799,99
	budżet gminy	15,76%	2 982 295,00	2 514 834,00
	RFPL	42,18%	8 230 000,00	6 730 000,00
	środki pomocowe	0,00%	0,00	1,00